

Отчет

Об исполнении Предписания №17/1/1-114 от 07 июня 2019г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объекте краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения « Дивногорский техникум лесных технологий» , расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Заводская, 1/1, ул. Заводская, 3 кв.1, ул. Заводская, 5

№ п/п предписания	Нарушения, указанные в предписании	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный	Исполнение
1	2	3	4	5	6
<b>Общежитие №1, г. Дивногорск, ул.Заводская, 3 кв.1</b>					
17/1/13 по 17/1/16	Стены на путях эвакуации (коридор в секции, 1, 5 этажа правого и левого крыла общежития №1 облицованы сгораемыми материалами (по факту коридор секции оклеен бумажными (виниловыми) обоями) п.2.4 СНиП II-А.5-70 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений" п.4.3.2 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы" ч.1 ст.89, ч.6 ст.134, Приложение, таб.28 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	Привести в соответствие с требованиями противопожарного режима, стены на путях эвакуации в секциях левого и правого крыла 1, 5 этажа общежития №1, удалить облицовку со стен (бумажные обои).	20.11.2019г.	Кухарева А.Л. зам. общежитием №1	Выполнено
17/1/17 по 17/1/18	Потолок на путях эвакуации (коридор в секции, 1 этаж, левое и правое крыло общежития №1) облицовано сгораемыми материалами (по факту потолок в коридоре секции оклеен горючей пенополистироловой плиткой). ст.4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.2.4 СНиП II-А.5-70 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений", п.4.3.2 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы", ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390)	Привести в соответствие с требованиями противопожарного режима потолок на путях эвакуации в секциях левого и правого крыла 1 этажа общежития №1, удалить облицовку с потолка (сгораемые плиты из пенополистирола).	20.11.2019г.	Кухарева А.Л. зам. общежитием №1	Выполнено

Общежитие №2, г. Дивногорск, ул. Заводская, 5					
17/1/46	В помещениях жилой комнаты №217 установлено по одному извещателю (по факту жилая комната разделена на две зоны перегородкой, в отсеке которых установлены по 1 пожарному извещателю). <b>п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические"</b>	Привести в соответствие с требованиями п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", установить дополнительные извещатели в комнаты №217	10.11.2019 г.	Мурашко О.В. зам. общежитием №2 Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
<b>КГБ ПОУ "Дивногорский техникум лесных технологий" г. Дивногорск, ул. Заводская, 1/1 пом.1 (учебный корпус)</b>					
17/1/88	В полу на путях эвакуации имеется бетонный выступ - порог (по факту в цокольном этаже на выходе из фойе спортивного зала ведущего непосредственно наружу имеется выступ высотой 15 см). <b>п. 6.28 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"</b> <b>п.4.2.4 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"</b> <b>п. 36 а) Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)</b>	Привести в соответствие с требованиями п. 6.28 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п.4.2.4 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы" п. 36 а) Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) порог в цокольном этаже на выходе из фойе спортивного зала ведущего непосредственно наружу	20.11.2019 г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
17/1/108	На путях эвакуации допущена облицовка стены горючей баннерной тканью (участок общего коридора на 2 этаже, сертификат соответствия на ткань №001691) <b>п. 3.2 СНиП II-А.5-70* "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений"</b> <b>п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"</b> <b>ч.1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</b> <b>Приложение, таб.28 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</b> <b>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)</b>	Привести в соответствие с требованиями п. 3.2 СНиП II-А.5-70* "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений" п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы", ч.1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Приложение, таб.28 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390), убрать горючие баннеры с общего коридора 2 этажа	20.11.2019г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
17/1/109	Руководитель организации не организовал работу по заделке образовавшихся зазоров в месте пересечения дверей и инженерных коммуникаций (2-этаж, двери отделяющие участок рекреации - общего коридора от лестничной клетки имеют зазоры в месте пересечения коммуникаций у потолка) <b>п. 22 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)</b>	Привести в соответствие с требованиями п. 22 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, установить планку в дверном проеме 2-этаж, двери отделяющие участок рекреации - общего коридора от лестничной клетки имеют зазоры в месте пересечения коммуникаций у потолка.	20.11.2019г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено

17/1/110 по 17/1/113	<p>Поэтажные двери лестничной клетки ( левое и правое крыло 2,3,4 этажах) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (по факту двери, установленные в коридоре, отделяющие центральную лестничную клетку, левое крыло не имеют устройств самозакрывания)</p> <p><b>п. 6.18 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"</b>  <b>п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты "Эвакуационные пути и выходы"</b></p>	<p>Привести в соответствие с требованиями п. 6.18 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты "Эвакуационные пути и выходы", запросить финансирование и установить межэтажные двери лестничной клетки.</p>	20.11.2019г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
17/1/114	<p>Шлейфы пожарной сигнализации не объединяют все защищаемые помещения для обеспечения необходимого времени установления места возникновения пожара ( по факту в аудитории каб. №104 установлены неадресные пожарные извещатели с самостоятельными приемно-контрольными приборами управления, не обеспечивается место обнаружения пожара в данном месте с поста охраны)</p> <p><b>п. 22 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 13.2.1 СП 5. 13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"</b></p>	<p>Привести в соответствие с требованиями п. 22 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 13.2.1 СП 5. 13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"</p>	20.11.2019г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено

Директор



Ю.М. Павлов

ОТЧЕТ

Об исполнении Предписания №17/1/1-114 от 07 июня 2019г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объекте краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Дивногорский техникум лесных технологий», расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Заводская, 1/1, ул. Заводская, 3 кв.1, ул. Заводская, 5

№ п/п предписания	Нарушения, указанные в предписании	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный	Исполнение
1	2	3	4	5	6
<b>Общежитие №1, г. Дивногорск, ул.Заводская, 3 кв.1</b>					
17/1/19	В коридоре подвала общежития №1 допускается эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями <b>п.42 в) Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390)</b>	Привести в соответствие с требованиями п.42 в) Правил противопожарного режима в РФ эксплуатацию светильника, установить рассеиватель.	10.09.2019 г.	Кухарева А.Л. зам. общежитием №1	Выполнено
17/1/20 по 17/1/21	Запор на двери запасного эвакуационного выхода (левое и правое крыло общежития, 1 этаж), ведущего непосредственно наружу не обеспечивает возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа (по факту на дверях предусмотрен навесной замок, снятый на период проверки, открывание которого возможно только при помощи ключа, под замок имеются навесные проушины) <b>п.35 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390)</b>	Привести в соответствие с требованиями п.35 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390), снять навесные проушины.	10.09.2019 г.	Кухарева А.Л. зам. общежитием №1	Выполнено
17/1/28	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения складского назначения (1 этаж, правое крыло здания общежития) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (скорая, пом.склада) <b>п.20 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)</b>	Привести в соответствие с требованиями п.61 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) сигнализацию в учебном и производственном корпусах здания образовательного учреждения	10.09.2019 г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
17/1/30	Дверь аварийного назначения (выход на балкон из помещения "столярки", 4 этаж общежития №1) заблокирована изнутри ( по факту балконная дверь заставлена холодильниками) <b>п.36 а Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)</b>	Привести в соответствие с требованиями п.36 а Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, освободить выход на балкон в помещении "столярки" 1 этаж.	10.09.2019 г.	Кухарева А.Л. зам. общежитием №1	Выполнено

17/1/39	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре (по факту при испытаниях АУПС на приемноконтрольных приборах не верно определено место условного пожара- точки сборки, допущена ошибка в адресе; при переходе на резервное питание на приборах управления не отражается индикация резерва. <b>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390</b>	Привести в соответствие с требованиями п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, исправить автоматическую установку пожарной сигнализации.	10.09.2019 г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
17/1/40	Руководитель организации не организовал проведение периодических освидетельствований состояния средств спасения с высоты в соответствии с техническим паспортом (по факту лестницы навесные пожарные спасательные не подвергались освидетельствованиям согласно документации) <b>п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390</b>	Привести в соответствие с требованиями п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, провести периодическое освидетельствование состояния пожарной навесной лестницы.	10.09.2019 г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР Кухарева А.Л. зам. общежитием №1	Выполнено
<b>Общежитие №2, г.Дивногорск, ул.Заводская, 5</b>					
17/1/41 по 17/1/45	Руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителей ОП-5 (№№1 по 10) с 1-го по 5 этаж. <b>п. 478 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"</b>	Привести в соответствие с требованиями п. 478 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", произвести перезарядку огнетушителей ОП-5 (№№1 по 10) с 1-го по 5 этаж	10.09.2019 г.	Мурашко О.В. зам. общежитием №2 Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
17/1/78	В тамбуре эвакуационных выходах из пом. жилых в общий коридор (1 этаж) частично установлены вешалки для одежды. <b>п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390</b>	Привести в соответствие с требованиями п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, вешалки для одежды убрать с тамбуров.	10.09.2019 г.	Мурашко О.В. зам. общежитием №2	Выполнено
<b>КГБ ПОУ "Дивногорский техникум лесных технологий" г. Дивногорск, ул.Заводская, 1/1 пом.1 (учебный корпус)</b>					
17/1/86	Вводный противопожарный инструктаж на объекте проводится лицом не прошедшим обучение ПТМ по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства (по факту специалист по охране труда - Амосова Н.Н. не имеет действующего удостоверения о прождении ПТМ). <b>п.36 Приложение к приказу МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"</b> <b>п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)</b>	Привести в соответствие с требованиями п.36 Приложение к приказу МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации", п.3 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390), обучить Аносову Н.Н., специалиста по охране труда ПТМ	10.09.2019 г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено

17/1/87	В помещении вентиляционной камеры (переход, галерея) допущено хранение деревянных элементов мебели и других предметов. <b>п. 23 б) Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)</b>	Привести в соответствие с требованиями п. 23 б) Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390), очистить вентиляционную камеру от деревянных элементов мебели и других предметов	10.09.2019 г.	Курильчик В.Е., руководитель физ.воспитания, Баранова Е.И., камендант	Выполнено
17/1/89	При эксплуатации эвакуационных путей в фойе спортивного зала (цокольный этаж) у стены, вблизи выхода размещены деревянные изделия. <b>п. 36 б) Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)</b>	Привести в соответствие с требованиями п. 36 б) Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390), убрать деревянные изделия размещенные вблизи выхода эвакуационных путей в фойе спортивного зала (цокольный этаж)	10.09.2019 г.	Курильчик В.Е., руководитель физ.воспитания, Баранова Е.И., камендант	Выполнено
17/1/97 по 17/1/99	В нежилых помещениях (библиотека, зал хранения книг, каб №319, 302) дымовые пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 метров от ламп освещения (по факту расстояние между извещателем и светильником составляет 0,15 м) <b>п.12.33 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"</b> <b>п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"</b>	Привести в соответствие с требованиями п.12.33 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", перенести светильники от пожарных извещателей на расстояние 0,5 метров.	10.09.2019 г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено

Директор



Ю.М. Павлов

Отчет

Об исполнении Предписания №17/1/1-114 от 07 июня 2019г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объекте краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения « Дивногорский техникум лесных технологий », расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Заводская, 1/1, ул. Заводская, 3 кв.1, ул. Заводская, 5

№ п/п предписания	Нарушения, указанные в предписании	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный	Исполнение
1	2	3	4	5	6
<b>Общежитие №1, г. Дивногорск, ул.Заводская, 3 кв.1</b>					
17/1/9 по 17/1/12	На планах эвакуации (коридор 1,3,4,5 этаж здания общежития №1) не обозначены места хранения первичных средств пожаротушения (по факту отсутствуют знаки размещения огнетушителей на плане эвакуации) п.7 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390)	Привести в соответствие с требованиями противопожарного режима, обозначить и нанести на планах эвакуации (коридор 1,3,4,5 этаж здания общежития №1) места хранения первичных средств пожаротушения.	10.02.2020 г.	Андреев В.В. главный специалист по АХР	Выполнено
<b>Общежитие №2, г.Дивногорск, ул.Заводская, 5</b>					
17/1/47 по 17/1/51	В помещениях кухни левого и правого крыла 1,2,3,4,5 этажа, отсутствуют пожарные извещатели п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические"	Привести в соответствие с требованиями мп. 13.3.8 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", установить в помещениях кухни левого и правого крыла 1,2,3,4,5	10.02.2020 г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
17/1/52	Руководитель организации не организовал проведение периодических освидетельствований состояния средств спасения с высоты в соответствии с техническим паспортом (по факту лестницы навесные пожарные спасательные не подвергались освидетельствованиям согласно документации) п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	Привести в соответствие с требованиями п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, провести периодическое освидетельствование состояния пожарной навесной лестницы.	10.02.2020 г.	Андреев В.В. Главный специалист по АХР	Выполнено
17/1/73 по 17/1/77	Отсутствуют (сняты) предусмотренные проектом двери из жилых секций в общий коридор (по факту сняты эвакуационные двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара из секций в общий коридор, район комнат 404-405,412-413,420-421,425-432, 512). п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	Привести в соответствие с требованиями п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, установить предусмотренные проектом снятые двери из жилых секций в общий коридор район комнат 404-405,412-413,420-421,425-432, 512.	10.02.2020 г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено

17/1/84	Высота эвакуационного выхода (1 этаж, левое крыло, выход из лестничной клетки в общий коридор) менее 1,9 м (по факту высота выхода в свету составляет 1,77 м). <b>п.4.2 СНИП II-А.5-70 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений"</b> <b>п. 6.16 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"</b> <b>п.4.2.5 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"</b>	Привести в соответствие с требованиями п.4.2 СНИП II-А.5-70 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений", п. 6.16 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п.4.2.5 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы", установить дверной проем не менее 1,9 м.	10.02.2020 г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
17/1/85	В полу на путях эвакуации допускается перепад высоты менее 45 см (по факту в общежитии на первом этаже, левое крыло здание в месте установки поэтажных дверей, разделяющих лестничную клетку и общий коридор имеется перепад высоты равный 22 см). <b>п. 6.28 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"</b> <b>п.4.2.5 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"</b>	Привести в соответствие с требованиями п. 6.28 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п.4.2.5 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы", пол на путях эвакуации в общежитии на первом этаже, левое крыло здание в месте установки поэтажных дверей, разделяющих лестничную клетку и общий коридор менее 45.	10.02.2020 г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
<b>КГБ ПОУ "Дивногорский техникум лесных технологий" г. Дивногорск, ул.Заводская, 1/1 пом.1 (учебный корпус)</b>					
17/1/90 по 17/1/92	В помещении комнаты технички на 2,3,4 этажах, отсутствуют пожарные извещатели. <b>п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические"</b>	Привести в соответствие с требованиями п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", установить пожарные извещатели в помещениях уборного инвентаря технички на 2,3,4 этажах.	10.02.2020 г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
17/1/93 по 17/1/95	В нежилом помещении (каб. №№ 314А, 410, 418А) отсутствуют пожарные извещатели. <b>п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические"</b>	Привести в соответствие с требованиями п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", установить пожарные извещатели в помещениях каб. №№ 314А,	10.02.2020 г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
17/1/96	Помещение складского назначения (3-этаж, архив) эксплуатируется без разделения противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений общественного назначения (по факту помещение архива не имеет противопожарной двери). <b>ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</b> <b>п. 4.2 СП 4.13130.2013 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"</b> <b>п. 3.2 СНИП II-А.5-70* "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений"</b>	Привести в соответствие с требованиями ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.2 СП 4.13130.2013 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 3.2 СНИП II-А.5-70* "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений", заменить ограждающую конструкцию (стена) материалами с нормируемыми пределами огнестойкости, установить противопожарную дверь.	10.02.2020 г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено